

АНЕКС № 3

№ 21-00-39/10.05.2019г.

(към Договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/18 от 23.08.2018 г.)

Днес, 10.05.2019 г., в гр. София, между

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ**, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от представявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД – ПАРСЕК“**, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 11А, вх. А, ателие 1, ЕИК 176848898, представлявано от Бончо Бонев, определен да подписва, управлява и представлява обединението/консорциума, съгласно договор за създаване на обединение/консорциум от 11.02.2015 год., с участници в обединението/консорциума:

„Парсек Груп“ ЕООД, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „21-ви век“ № 17, ет. 4, ап. 6, ЕИК 203215490 представлявано от Бончо Бонев и

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6-208, ЕИК 202357469, с ИН по ДДС BG202357469, представлявано от управителите: Десислав Герданов, равноправен/солидарен партньор в обединението определено за изпълнител след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на хидроизолация консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВнР“, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 37-00-28/30.07.2018 год. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, издадено от упълномощения възложител (упълномощен по силата на заповед № 95-00-418/13.07.2018 год. на министъра на външните работи) по горепосочената процедура с УИН 00105-2018-0008 вписан в РОП на АОП (открита с Решение № 37-00-18/07.06.2018 г.), наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), **се сключи настоящият Анекс към договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/ 23.08.2018 г. (Анекса), на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки и съгласно Становище № 40-00-128/ 25.04.2019г. на „Стройнорм“ ЕООД, Становище № 40-00-128/ 03.05.2019 на отдел ОПМП, дирекция УСИМТО1, във връзка с Конститутивен протокол № 36-00-3/ 09.01.2019г., Конститутивен протокол № 36-00-4/ 09.01.2019, Анекс № 2 от 23.01.2019г., Становище № 40-00-128/ 10.05.2019г. на „Стройнорм“ ЕООД и Заповед с № РА-51-84/24.04.2019г. към Разрешен**

**строеж № 126/18.06.2018г. издадена от главния архитект на СО с което е одобрен инвестиционен проект „Подмяна и реновиране на осветителната и евакуационна инсталации в подземните гаражи на нива (-1) и (-2) на сградата на ЦУ на МВНР“ към строеж: „Цялостна подмяна на хидроизолация и консервиране на конструктивните елементи в подземните гаражи и кино залата на нива (-1) и (-2) в сградата на МВНР – ЦУ“.**

След стартиране на дейностите по договора се установи, че въпреки съобразяване на приложимото законодателство и надлежната подготовка за възлагане, в т.ч. по смисъла на Член 72 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, основана на съобразяване на пълен анализ на потребността, наличният финансов ресурс, естеството и характеристиките на конкретния предмет, в хода на изпълнение на СМР по строежа се налагат допълнителни видове дейности. Изпълнението на тези допълнителни СМР ще доведе до удължаване на експлоатационния живот на строежа, както и до редица предимства, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването на сградата. Посочените обстоятелства, са такива които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и в резултат на които е възникнала необходимост от изменение което не води до промяна на предмета на договора.

Констатирано са за изпълнение следните допълнителни СМР:

- Осветителна инсталация – работно и аварийно осветление;
- Евакуационно осветление, които водят до промяна на инвестиционните намерения, които са от кръга на съществените по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ. С цел осигуряване на пожарната безопасност на обекта, като съвкупност от пасивни и активни мерки за пожарна защита при проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа, с цел запазване на носещата способност и устойчивост на конструкцията, ограничаване разпространяването на пожари и повишаване пожарната безопасност на строежа и спазване на Наредба № Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар за да бъде осигурена противопожарната безопасност на строежа е изготвен Технически проект допълнение по чл.154, ал. 2 от ЗУТ за „Подмяна и реновиране на осветителната и евакуационна инсталации в подземните гаражи на нива (-1) и (-2) на сградата на ЦУ на МВНР“ към строеж: „Цялостна подмяна на хидроизолация и консервиране на конструктивните елементи в подземните гаражи и кино залата на нива (-1) и (-2) в сградата на МВНР – ЦУ“..

Със Заповед № РА-51-84/24.04.2019г. главния архитект на СО допуска изменение на одобрения инвестиционен проект към издадено Разрешение за строеж № 126/18.06.2018г на Главния архитект на СО, което е в обхвата на съществените отклонение по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ.допълнение на Разрешение за строеж № 126/18.06.2018г. за „Подмяна на хидроизолация и консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВНР“, и във връзка с анекс № 2 от 23.01.2019г. към договор № 85/ОП-И/18 от 23.08.2018 г.

Във връзка с горното и в изпълнение на Заповед № РА-51-84/24.04.2019г. на Главния архитект на СО се налага изменение на договор за възлагане на обществена

поръчка № 85/ОП-И/ 23.08.2018 г., изменен с Анекс № 1/ 06.12.2018г. и Анекс № 2 от 23.01.2019г., като страните се съгласиха за следното:

**I. Текста в чл. 4, ал.1, т.2.:** „Срокът за изпълнение на СМР е 90 (деветдесет) дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и е до Датата на приключване на строителството (датата на уведомяване на Възложителя, че Изпълнителя е завършил СМР и може да се пристъпи към съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството) , се заменят с текста

„Срокът за изпълнение на СМР е 120 (сто и двадесет) дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и е до Датата на приключване на строителството (датата на уведомяване на Възложителя, че Изпълнителя е завършил СМР и може да се пристъпи към съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството). В този срок се включва срокът от 30 (тридесет) дни за изпълнение на строителните работи за подмяна и реновиране на осветителната и евакуационна инсталации в подземните гаражи на нива (-1) и (-2) на сградата на ЦУ на МВНР , който започва да тече от влизане в сила на Заповед с № РА-51-84/24.04.2019г. към Разрешение за строеж № 126/18.06.2018г.издадена от главния архитект на СО.”

**II.** Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/23.08.2018г. и влиза в сила от датата на сключването му.

Анексът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, неразделна част от него, съответно един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

*съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г.  
на министъра на външните работи*

Заличено на основание чл. 36а,  
ал. 3 от Закона за обществените  
поръчки, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

**МАЯ АНДОНОВА - ГЕНОВА -  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УС и МТО**

Заличено на основание чл. 36а,  
ал. 3 от Закона за обществените  
поръчки, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

**ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а,  
ал. 3 от Закона за обществените  
поръчки, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

**БОЧО БОНЕВ  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ**